

**Boulevard du Théâtre 11 - rénovation du Grand théâtre de Genève
Synthèse des dépenses par PR au 11.10.2018**

Désignation	PR	Objet PFI	Crédit brut	Subvention	Dépenses
Grand Théâtre, pl. Neuve, rénovation	PR-1063/1	043.009.20	61'970'100		54'591'000
Grand-Théâtre, François-Diday élévateur	PR-1063/2	043.009.20	984'000		720'500
Théâtre 11,bd. du,Grand Théâtre,imprévus	PR-1236/1	043.009.22	5'031'050		
Théâtre 11,bd. du,Grand Théâtre,foyers	PR-1236/2	043.009.26	3'911'700	3'911'700	
Grand-Théâtre, frais induits	PR-1063/1	043.009.20	1'609'800		1'453'227
Grand-Théâtre, frais induits	PR-1236/1	043.009.22	100'500		42'699
Grand-Théâtre, interphonie	PR-1236/4	043.009.32	378'000		378'000

TOTAL

73'985'150

57'185'426

Les dépenses comptabilisées à ce jour correspondent aux factures déjà payées.
Les factures relatives aux travaux encore en cours sont à venir.

MK/PhM/ 19.10.2018